

Zusammenfassung der Feststellungen beim Überwachungsbesuch am 07.09.2017

erfüllt teilweise erfüllt nicht erfüllt entfällt	Betonwerk Hinz & Kunz Werk 2 Industriestraße 1 12345 Kiesstadt	Frist¹
	Elemente der Überwachung, ggf. Abweichungen und durchzuführende Maßnahmen	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Personal (Qualifikation, Schulungen)	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2. System der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK-Handbuch, Überprüfung, Verantwortlichkeiten) Die Überprüfung des Handbuches der werkseigenen Produktionskontrolle durch die Geschäftsführung ist nachzuweisen	nÜ
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3. Bautechnische Unterlagen, Fertigungspläne	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4. Beton: Ausgangsstoffe, Zusammensetzung, Einhaltung Grenzwerte Die Leistungserklärung der Gesteinskörnung des Lieferwerkes "Kiesstädter Gesteinskörnung GmbH" liegt nicht vor und ist nachzureichen.	21.09.2017
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. Betonstahl, Einbauteile	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. Prüf- und Messeinrichtungen (Ausstattung, Kalibrierung)	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. Dosier- und Mischsystem (Ausstattung, Überprüfung) Die Wasserdosierung wurde länger als ein Jahr nicht kalibriert, die Kalibrierung wird kurzfristig durchgeführt	21.09.2017
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8. Betoniergerät-/Ausrüstung (Schalungen, Formen, Fertiger)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9. Herstellung/Lagerung der Produkte (Feststellungen beim Werksrundgang) Durch Mitarbeiter einer Subunternehmer-Firma wurden Schweißungen an der Bewehrung und an Einbauteilen durchgeführt, ohne dass dafür entsprechende Eignungsnachweise vorliegen. Das Schweißen wird ab sofort nicht mehr durchgeführt. Die Mitarbeiter werden entsprechend geschult. Ein schriftlicher Nachweis über die Schulung ist nachzureichen.	14.09.2017
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10. Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) a) WPK im vorgesehenen Umfang durchgeführt b) Dokumentation der Ergebnisse der WPK, Konformitätsnachweis c) Maßnahmen bei Nichtkonformität (Durchführung, Dokumentation)	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11. Kennzeichnung, Lieferunterlagen, Begleitdokumente Auf den Kennzeichnungsetiketten ist das Herstellungsdatum zu ergänzen	nÜ
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	12. Produktprüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung Ergebnisse liegen noch nicht vor	

¹ "nÜ" - bis zum nächsten Überwachungsbesuch